

Płock dnia 12.02.2007 r

WIM.0057-4/07

Szanowny Pan
Marek Krysztofiak
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji BRM.0057/33/07 złożonej na V Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 30 stycznia 2007 r.

W odpowiedzi na interpelację pana Radnego dotyczącą podania dokładnych informacji na temat prac wykończeniowych i wyposażenia nowo powstałej części Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku uprzejmie informuję:

Po jednorocznym cyklu realizacji trwającym od 24.11.2005 r do dnia 25.11.2006 r. zakończyła się budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Płocku za kwotę brutto: 2.795.032,87 zł.

W BMP w roku 2006 -dział 854, rozdział 85403, § 6050 poz. 88/WIM I/I/P na tę inwestycję zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie: 2.869.818,87 zł. Na podstawie uchwały Nr 1008/LXII/06 Rady Miasta z dnia 24.10.2006 r. zwiększono wydatki na w/w zadaniu inwestycyjnym o kwotę 129.000,00 zł.

Po zrealizowaniu sali gimnastycznej pozostałe środki zabezpieczone w BMP 2006 roku w kwocie 230.786,00 zł zostały przeznaczone na:

1. dostawę sprzętu i wyposażenia wraz z montażem dla sali gimnastycznej z zapleczem w rozbiciu na:

- a) sprzęt sportowy za kwotę brutto: 63.538,00 zł,
- b) wyposażenie pomieszczeń za kwotę brutto: 80.000,00 zł,
- c) sprzęt nagłośnieniowy za kwotę brutto: 18.998,00 zł.

Prace wyszczególnione w ppkt a), b) i c) zostaną zakończone do dnia 15.03.2007 roku.

2. Zabudowę pomieszczenia szatni, wraz z wykonaniem ścianek działowych z płyt GK, montażem drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych oraz malowaniem ścianek działowych za kwotę brutto: 30.537,26 zł. Zgodnie z zawartą umową roboty te zostaną zakończone najpóźniej do 26 marca 2007 roku.

3. Wykonanie usługi czyszczenia i zabezpieczenia wykładzin na obiekcie SOSzW Nr 2 w Płocku za kwotę brutto: 10.421,04 zł. Usługa ta zostanie wykonana w m-cu lutym b.r.

4. Opłaty dla Miejskiego Zarządu Dróg związane z zajęciem jezdni, chodnika i zieleńca przy SOSzW Nr 2 oraz za umieszczenie przyłącza kan. deszczowej w pasie drogowym ul. Lasockiego na kwotę: 75,56 zł.

Do końca maja b.r. zostanie wykonane połączenie nowo powstałego obiektu (sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i administracyjnymi) z dotychczasowym budynkiem Ośrodka, w sposób umożliwiający swobodną komunikację wewnątrz placówki.

Na powyższe roboty zostały zabezpieczone środki finansowe w wys. 50.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Tomasz Kolczyński

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. Biuro Obsługi Rady Miasta
- 3. Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych
- 4. WIM.I. a/a