



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 06.06.2016 r.

WIR.0003.13.2016.JM
WOP-I-ZO.0003.1095.2016.AK

**Pani
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji Pani radnej Wioletty Kulpy, złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 31.05.2016r., dot. budowy ul.Poziomkowej.

W odpowiedzi na Pani interpelację informuję, że w zakresie budowy ulicy Poziomkowej było wykonanie 321mb nawierzchni utwardzonej w ciągu głównym oraz 231mb w sięgaczu, co razem stanowi 552mb drogi. W ramach tego zadania wykonano także brakującą infrastrukturę tj. kanalizację sanitarną, odwodnienie drogi (kanalizację deszczową) oraz oświetlenie ulicy. Wykonawcą robót na tym zadaniu była firma „DARBUD” Dariusz Jarzyński z Nowej Białej k.Płocka. Umowa nr 214/WIR.I/Z/38/2014 z dnia 24.07.2014 między Gminą Płock i firmą „DARBUD” Dariusz Jarzyński przewidywała termin zakończenia realizacji ulicy Poziomkowej: do dnia 30 czerwca 2015. Po aneksach nr 3, 4 i 5 do umowy jw przesunięto termin końcowy odpowiednio: do 14.07.2015, do 31.07.2015 i do dnia 31.08.2015. Wykonawca nie dotrzymał żadnego z zawartych terminów, a rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpiło 27.11.2015.

W związku z niedotrzymaniem umownego terminu końcowego na budowę ulicy Poziomkowej, Gmina Płock poinformowała firmę DARBUD o naliczeniu kar umownych. Ponieważ nadal trwają czynności odbiorowe Wykonawca nie wystawił jeszcze faktur końcowych.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Jacek Terebus