

Informacja dotycząca realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części Płocka

Zgodnie z pismem z dnia 22.08.2018r., znak: PSGWA.IRSI.C.430.330.18 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie informuje, że zadanie pod nazwą „Gazyfikacja lewobrzeżnej części Płocka i gminy Łąck” jest w trakcie realizacji. W celu sprawniejszego procedowania zadania, budowa gazociągu o długości 82 km została podzielona na 7 Etapów.

1) I Etap obejmuje budowę gazociągów od miejscowości Gąbin do granicy powiatu Gąbin i Płock.

Na obecnym etapie Spółka posiada wykonaną dokumentację projektową oraz prawomocną *decyzję pozwolenia na budowę* dla odcinka sieci gazowej o długości 3 km. Pozostałe dwa projektowane odcinki o łącznej długości 10 km uzyskały pozytywną opinię *Narady Koordynacyjnej*. PSG planuje do końca 2018 roku zakończyć etap projektowania, a w 2019 roku rozpocząć budowę.

2) II Etap obejmuje budowę gazociągów w miejscowości Płock – ulice: Ciechomicka, Łącka, Krakówka, Piwna, Ziołowa, Nauczycielska, Edukacyjna, Nizinna, Dobrzykowska, Tokarska, Sannicka, Wąska, Gąbińska.

Trwają prace projektowe, opracowane zostały mapy do celów projektowych. Dla większości ulic objętych koncepcją gazyfikacji Spółka posiada decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla pozostałych ulic, w tym ulicy Dobrzykowskiej, wniosek o wydanie *decyzji* został złożony.

Ponadto informujemy, że ze względu na brak miejsca w pasie drogowym ul. Nizinnej sieć gazowa będzie zlokalizowana na działkach prywatnych. PSG w najbliższym czasie podejmie działania mające na celu uzyskanie zgód właścicieli działek prywatnych na posadowienie przedmiotowej sieci. Nadmieniamy, że w przypadku braku zgody lub żądania wysokich wynagrodzeń PSG odstąpi od gazyfikacji części ul. Nizinnej.

Zakończenie prac projektowych dla II Etapu zaplanowane jest na II kwartał 2019 roku, a zakończenie budowy na II kwartał 2020 roku.

3) III Etap obejmuje budowę gazociągów w miejscowościach: Górki - ul. Bukowa i ul. Modrzewiowa, Dobrzyków - ul. Obrońców Dobrzykowa, ul. Słoneczna, ul. Południowa, ul. Ogrodowa, ul. Sadowa, ul. Krótka, ul. Osiedlowa, ul. Strażacka oraz odcinek sieci gazowej od miejscowości Grabie do miejscowości Koszelówka.

PSG zleciło prace projektowe, opracowane zostały mapy do celów projektowych. Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2019 r. Zgodnie z przyjętym przez PSG harmonogramem zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2019 roku.

4) IV Etap obejmuje budowę sieci gazowej na odcinku Płock - ul. Jeziorna, Łąck - ul. Grabińska, ul. Warszawskiej do ul. Gajowej oraz Grabina.

Spółka na chwilę obecną jest w trakcie podpisywania *umowy* z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest na rok 2021.

5) V Etap budowa sieci gazowej na osiedlu Radziwie.


PSG zleciło wykonanie dokumentacji projektowej, trwają prace nad opracowaniem trasy sieci gazowej. Wykonawca dokumentacji projektowej przygotowuje materiały do wystąpienia o wydanie *decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego*. Zakończenie budowy zgodnie z harmonogramem planowane jest na rok 2021.


6) Etap VI budowa gazociągów w m. Płock os. Góry oraz w m. Łąck

Spółka rozpoczęła prace projektowe, ich zakończenie planowane jest w 2021 r. Zakończenie budowy zgodnie z harmonogramem planowane jest w roku 2022.

7) VII Etap dotyczy wymiany układu pomiarowego na stacji redukcyjno - pomiarowej w Gąbinie.


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


DYREKTOR
Wydziału Rozwoju
Gospodarki Miasta
Ewelina Nowakowska-Molak


ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Jacek Terebus