

PROGRAM USPRAWNIEŃ RUCHU KOMUNIKACYJNEGO W PŁOCKU

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2001 rok	Wykonanie wydatków nie wygasających za 2001 rok	Wykonanie za 2002 rok	Wykonanie wydatków nie wygasających za 2002 rok	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie wydatków niewygasających . na dzień 30.11.2004 r.	Budżet na 2004 rok	Proponowane zmiany	Budżet po proponowanych zmianach na 2004 r.	Ogółem (3 +4 +5 +6+ 7+8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM	13.102.421,86	8.069.742,47	19.441.023,17	1.319.594,29	6.316.544,77	949.181,84	12.000,00	789.491,60	801.491,60	50.000.000,00
A.	Gmina	9.446.582,63	5.360.632,21	9.744.381,06	1.319.594,29	3.961.018,02	949.181,84	12.000,00	789.491,60	801.491,60	31.582.881,65
	1. Budowa ulicy Misjonarskiej na odcinku od Al. Jachowicza do ul. 3-go Maja. Chodnik w ciągu Al. Jachowicza	22.547,00	492.984,62	14.692,20	-	651.309,26	-	-	-	-	1.181.533,08
	2. Ul. Grabówka - udrożnienie w kierunku Borowiczek	2.436.925,38	22.045,00	690.172,27	1.319.594,29	2.253.212,63	43.268,60	-	-	-	6.765.218,17
	3. Ul. Żyzna - przebiecie do drogi 567 wraz z dokończeniem poszerzenia ul. Armii Krajowej	5.771.135,17	333.264,83	177.749,74	-	-	-	-	-	-	6.282.149,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Ulica Żeglarska udrożnienie prawoskrętu na Włocławek	31.362,24	4.512.337,76	2.901.219,07	-	-	-	-	-	-	7.444.919,07
5.	Budowa ulic: Żelaznej, Rzecznej, Różanej	-	-	2.669.691,71	-	-	-	-	-	-	2.669.691,71
6.	Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum Podolszyce Płn. - ul. Kutrzeby	-	-	688.150,13	-	-	-	-	-	-	688.150,13
7.	Budowa nawierzchni ul. Morelowej wraz z uzbrojeniem	-	-	1.159.353,73	-	757.158,12	-	-	-	-	1.916.511,85
8.	Modernizacja ul. Jesiennej wraz z uzbrojeniem od ul. Spółdzielczej do Al. Piłsudskiego	-	-	196.267,97	-	296.835,43	-	-	-	-	493.103,40
9.	Modernizacja ul. Browarnej i ul. Piwnej	-	-	498.452,32	-	-	-	-	-	-	498.452,32
10.	Budowa ścieżek rowerowych ul. Gwardii Ludowej - ul. Przemysłowa, ul. Łukasiewicza - ul. Batalionów Chłopskich	-	-	748.631,92	-	-	-	-	-	-	748.631,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11. Budowa ulicy Gościniec	84.114,13	-	-	-	2.123,70	797.926,00	12.000,00	1.731,40	13.731,40	897.895,23
	12. Modernizacja ul. Skłodowskiej	1.100.498,71	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.498,71
	13. Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej	-	-	-	-	378,88	107.987,24	-	787.760,20	787.760,20	896.126,32
B.	Powiat	3.655.839,23	2.709.110,26	9.696.642,11	-	2.355.526,75	-	-	-	-	18.417.118,35
	1. Ul. Dobrzyńska - bezkolizyjne skrzyżowanie z ul. Gałęzyńskiego (rondo) budowa północnego pasma ruchu na ul. Dobrzyńskiej, przebudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej z ul. Mościckiego	900,00	1.870.900,00	1.182.862,51	-	2.355.526,75	-	-	-	-	5.410.189,26
	2. Przebudowa węzła komunikacyjnego Chopina i Lachmana oraz wlot z Al. Piłsudskiego	129.190,81	58.109,19	30.481,59	-	-	-	-	-	-	217.781,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Budowa dodatkowego pasa ruchu - lewoskręt na paśmie północnym Al. Jachowicza i Al. Kilińskiego, przebudowa sygnalizacji świetlnej na trójstopniową Jachowicza - Kilińskiego przebudowa skrzyżowania	-	248.300,00	48.383,50	-	-	-	-	-	-	296.683,50
	4. Ulica Kutnowska - Góry. Ulica Osiedlowa	4.816,65	391.183,35	153.090,80	-	-	-	-	-	-	549.090,80
	5. Ulica Wyszogrodzka - pasmo północne i południowe	2.000.000,00	-	3.388.492,50	-	-	-	-	-	-	5.388.492,50
	6. Budowa mostu przez rzekę Wisłę wraz z drogami dojazdowymi	-	-	4.776.581,21	-	-	-	-	-	-	4.776.581,21
	7. Ul. Kilińskiego - dokumentacja	284,20	15,80	-	-	-	-	-	-	-	300,00

8.	Al. Jachowicza - modernizacja pasa południowego Al. Jachowicza na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. 11 - go Listopada	504.168,68	90.576,86	-	-	-	-	-	-	-	594.745,54
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Ul. Bielska - Gwardii Ludowej prawoskręt (pas wyplatania ruchu)	308.084,47	-	-	-	-	-	-	-	-	308.084,47
10.	Ul. Sienkiewicza - przebudowa skrzyżowania z ul. Kilińskiego	664.363,70	-	-	-	-	-	-	-	-	664.363,70
11.	Przebudowa skrzyżowań ul. Wyszogrodzka - Piłsudskiego i Graniczna - Piłsudskiego	44.030,72	43.719,60	-	-	-	-	-	-	-	87.750,32
12.	Al. Jachowicza - zielona fala	-	6.305,46	116.750,00	-	-	-	-	-	-	123.055,46