

**RAPORT Z REALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
dla miasta Płocka
w latach 2016 – 2017**

**Płock
Październik, 2018 r.**

Niniejszy dokument dotyczy przyjętego uchwałą nr 438/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. dokumentu strategicznego pn. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016 -2022 .

W oparciu o art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 ze zm) Prezydent Miasta sporządza co dwa lata raport z realizacji programu ochrony środowiska (zwany dalej Raportem), który przedstawia Radzie Miasta. Po przedstawieniu Raportu organowi wykonawczemu dokument ten ustawowo zostanie przekazany organowi wykonawczemu województwa.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, ze zmianami.) opracowany Raport podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejszy Raport weryfikuje i ocenia wykonanie celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka w odniesieniu do poszczególnych obszarów interwencji w latach 2016-2017.

W Programie sformułowano cele ekologiczne na podstawie diagnozy i prognozy stanu środowiska, a także uwarunkowań polityki ekologicznej na tle głównych dziedzin rozwoju i związanych z nimi kierunków presji na środowisko.

Przedsięwzięcia i zadania w Raporcie zostały ujęte w grupach zgodnie z dziesięcioma obszarami interwencji określonymi w Programie na podstawie wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska, wrzesień 2015 r.) tj.:

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza
2. Zagrożenie hałasem
3. Pola elektromagnetyczne
4. Gospodarowanie wodami
5. Gospodarka wodno - ściekowa
6. Zasoby geologiczne
7. Gleby
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
9. Zasoby przyrodnicze
10. Zagrożenia poważnymi awariami

Raport został opracowany na podstawie danych i informacji uzyskanych od jednostek odpowiedzialnych za realizację celów ekologicznych wytyczonych w Programie.

Zakres niezbędnych informacji, jakie zawiera Raport odpowiada treści przyjętego Programu ochrony środowiska (zwanego dalej Programem). W dokumencie tym przedstawiane są postępy z realizacji zadań szczegółowych przewidzianych do realizacji w zakresie ochrony środowiska w określonych obszarach interwencyjnych.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wykaz zadań szczegółowych do realizacji w zakresie ochrony środowiska w określonych obszarach interwencyjnych.
- Załącznik nr 2 - Wskaźniki monitorowania stopnia realizacji Programu ochrony środowiska.

Załącznik nr 1 – Wykaz zadań szczegółowych do realizacji w zakresie ochrony środowiska w określonych obszarach interwencyjnych.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Wykonanie w latach 2016-2017 (kwota)	Dodatkowe informacje
Obszar interwencji – ochrona klimatu i jakości powietrza					
1	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - PRZEDSZKOLA MIEJSKIE	UMP	Ogółem	1 779 990,98	Zmiana sposobu finansowania inwestycji bez udziału środków z RPO WM. Częściowo zrealizowane. Nie pozyskano dofinansowania ze środków RPO WM na lata 2014-2020, w związku z czym podjęto decyzję o realizacji robót budowlanych na dwóch obiektach przedszkolnych w całości ze środków budżetu Miasta Płocka. W 2016 roku zakończono roboty budowlane przy budowie nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32. Realizacja pozostałych placówek wybranych do kolejnego projektu termomodernizacji będzie realizowana w kolejnych latach w formule PPP.
			Środki BMP	1 779 990,98	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
2	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - SZKOŁY PODSTAWOWE	UMP	Ogółem	0,00	Częściowo zrealizowane. Realizacja pozostałych placówek wybranych do kolejnego projektu termomodernizacji będzie realizowana w kolejnych latach w formule PPP. Zmiana sposobu finansowania inwestycji bez udziału środków z RPO WM.
			Środki BMP	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
3	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - GIMNAZJA I ZESPOŁY SZKÓŁ	UMP	Ogółem	0,00	Częściowo zrealizowane. Realizacja pozostałych placówek wybranych do kolejnego projektu termomodernizacji będzie realizowana w kolejnych latach w formule PPP. Zmiana sposobu finansowania inwestycji bez udziału środków z RPO WM.
			Środki BMP	0,00	
			śr. zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
4	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE- SZKOŁY PONADPODSTAWOWE	UMP	Ogółem	0,00	Częściowo zrealizowane. Realizacja pozostałych placówek wybranych do kolejnego projektu termomodernizacji będzie realizowana w kolejnych latach w formule PPP. Zmiana sposobu finansowania inwestycji bez udziału środków z RPO WM.
			Środki BMP	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
5	Modernizacja energetyczna obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Kompleks Sportowy Stocznowiec	MOSiR	Ogółem	0,00	planowane pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie przewidujemy realizacji tego zadania, ponieważ w 2016 roku do użytku został oddany nowy budynek na terenie Kompleksu Sportowego Stocznowiec.
			Środki BMP	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
6	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Pływalnia Miejska „Jagiellonka”	MOSiR	Ogółem	0,00	planowane pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. To zadanie nie zostało zrealizowane, jednak planujemy zrealizować je w latach kolejnych (2019-2020)
			Środki BMP	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
7	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - MZOS Sala Sportowa	UMP	Ogółem	0,00	W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Środki BMP	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
8	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - MZOS Hala Sportowa	UMP	Ogółem	0,00	W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Środki BMP	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
9	Modernizacja energetyczna obiektów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE	UMP	Środki RPO WM	0,00	W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Inne środki	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
10	Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej	UMP	Ogółem	0,00	W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. Zmiana sposobu finansowania inwestycji bez udziału środków z RPO WM.
			Środki BMP	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Wykonanie w latach 2016-2017 (kwota)	Dodatkowe informacje
11	Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Płocka	MZD	Ogółem	7 011 672,00	W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Zadanie realizowane w 2018 roku. W 2016 roku zlecono zaprojektowanie ścieżek rowerowych dla Trasy R-1, R-60 i R-62. Ponadto rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dobrzykowskiej. W 2017 roku zaprojektowano ścieżki rowerowe oraz zakończono budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dobrzykowskiej, na odcinku od ul. Wąskiej do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa. Ponadto rozpoczęto budowę ścieżek rowerowych w zakresie Tras: R-70 od Wisły ulicami: Kolejową, Portową, Popłacińską do granicy miasta; R-32 ul. Dobrzykowska na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta; R-1 od al. Armii Krajowej, w ul. Wyszogrodzkiej, al. Piłsudskiego, Al. Jachowicza do ul. Bielskiej
			Środki BMP	5 007 652,00	
			Środki zewnętrzne		
			Środki z UE	2 004 020,00	
12	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych	MZD	Ogółem	415 361,00	Środki finansowe zadania zwiększyły wkład własny w projektach, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w zakresie budowy ścieżek rowerowych. W 2017 roku zakończono prace projektowe budowy i modernizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w zakresie Tras: R-21 ciąg ulic: Obrońców Westerplatte – Nowy Rynek; R-23 al. J. Kilińskiego i ulicy Mostowej; R-17 ulicy Grabówka, na odcinku od ulicy ks. Niedziela do ulicy Gościniec oraz ulicy Korczaka, na odcinku od ulicy Gościniec do ulicy Zarzecznej
			Środki BMP	415 361,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
13	Mikroinstalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej w Płocku	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	Ogółem	0,00	W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. Modernizacja OZE w budynkach użyteczności publicznej jest w trakcie realizacji. Spółka Inwestycja Miejskie zakończyła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę. Planowany termin rozpoczęcia prac wrzesień 2018 r. a zakończenia 30 listopada 2018 r.
			Środki spółki	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
			Ogółem	0,00	
			Ogółem	0,00	
14	BREF: etap I Zabudowa ciągłych pomiarów emisji z emitorów (7 instalacji)	PKN Orlen S.A.	Ogółem	6 500 000,00	termin realizacji - 2018 r. na dzień 31.07.2018 zaawansowanie – 85%
			Środki własne	6 500 000,00	
			Środki RPO WM	0,00	
			Inne środki	0,00	
15	Zabudowa systemu odpylania na gazach dymowych z regeneratora FKK II	PKN Orlen S.A.	Ogółem	20 875 000,00	termin realizacji - 2018r. Stopień realizacji 90 %
			Środki własne	20 875 000,00	
			Środki RPO WM	0,00	
16	Zabudowa analizatora H2S na strumieniu spalin z Instalacji Odsiarczania Gazów Kominowych I, II	PKN Orlen S.A.	Ogółem	0,00	Wystąpiono o zamrożenie inicjatywy Wynika to z braku potwierdzenia przez rynek dostępności rozwiązania technicznego, które wiarygodnie wykonywałoby analizę.
			Środki własne	0,00	
			Środki RPO WM	0,00	
17	Dostosowanie parku zbiorników Zakładu Rafineryjnego do RMG	PKN Orlen S.A.	Ogółem	0,00	termin realizacji - 2020r. Zadanie posiada decyzję realizacyjną na etap 1 - projektowanie. Prace projektowe zostały zakończone w 2016r. Nie ma decyzji na etap 11- PC. Szacunkowe koszty 265 900 000 zł.
			Środki własne	0,00	
			Środki RPO WM	0,00	
18	BREF: etap II Zabudowa ciągłych pomiarów emisji z emitorów 50-100MW	PKN Orlen S.A.	Ogółem	6 500 000,00	termin realizacji - 2018 r. na dzień 31.07.2018 zaawansowanie - 64 %
			Środki własne	6 500 000,00	
			Środki RPO WM	0,00	
19	Modernizacja pieców - dostosowanie do wymagań BAT/BREF Bloku Olejowo-Asfaltowego	PKN Orlen S.A.	Ogółem	0,00	Ukończenie zadania planowane na 10.2018 r. Koszty w 108 roku 10 000 000 zł.
			Środki własne	0,00	
			Środki RPO WM	0,00	
20	Zagospodarowanie ługu zużytego w ZP Płock w Zakładzie Produkcyjnym	PKN Orlen S.A.	Ogółem	0,00	Termin realizacji - 2021 r. Obecnie trwa zbierania ofert na dostawę i wykonanie instalacji do zagospodarowania ługu zużytego. Ponadto przygotowywane są dokumenty celem uzyskania pozwolenia na budowę i przygotowywany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Szacunkowe koszty zadania 90 000 000 zł
			Środki własne	0,00	
			Środki RPO WM	0,00	
21	Dostosowanie układów pomiarowych gazów opalowych do monitorowania emisji CO2	PKN Orlen S.A.	Ogółem	1 400 000	termin realizacji - 2021 r. na dzień 31.07.2018 zaawansowanie - 67 %
			Środki własne	1 400 000	
			Środki RPO WM	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Wykonanie w latach 2016-2017 (kwota)	Dodatkowe informacje
22	Modernizacja VRU - 5 dla dostosowania do wymogów BAT 2018	PKN Orlen S.A.	Ogółem	2 000 000,00	Zadanie zakończone w 03.2018
			Środki własne	2 000 000,00	
			Środki RPO WM	0,00	
23	Modernizacja VRU - 3 dla dostosowania do wymogów BAT 2018	PKN Orlen S.A.	Ogółem	2 000 000,00	Zadanie zakończone w 06.2018
			Środki własne	2 000 000,00	
			Środki RPO WM	0,00	
24	Modernizacja oczyszczalni cystern w ZP w Płocku	PKN Orlen S.A.	Ogółem	0,00	termin realizacji - czerwiec 2019r. Stopień realizacji 15 %. Szacunkowe koszty zadania 38 000 000 zł
			Środki własne	0,00	
			Środki RPO WM	0,00	
Obszar interwencji – zagrożenia hałasem					
25	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej poprzez ulicę Graniczną oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górna)	UMP	Ogółem	420 832,98	W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych. W latach 2016-2017 trwało opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górna) z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo - Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą Ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku. Koszty wskazane w ramach zadania dotyczyły jedynie wydatków związanych opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej i nie obejmowały etapu realizacji.
			Środki BMP	420 832,98	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
26	Wzrost konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport - poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego w tym: Budowa obwodnicy północno zachodniej miasta Płocka - odcinek od węzła "Boryszewska" do węzła "Bielska" oraz odcinek od węzła "Bielska" do węzła "Długa"	UMP	Ogółem	51 100 782,54	W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. W 2016 roku dokonywano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ul. Otolińskiej do węzła „Bielska”, którego zakres obejmował budowę: 1. Etapu II łącznika, na odcinku od węzła „Boryszewo” w ul. Otolińskiej do węzła „Bielska”; 2. Węzła Bielska; 3. Ulicy KD – sięgacza ulicy Otolińskiej. W 2017 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową trasy północno - zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska” oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie realizacji kolejnego etapu obwodnicy na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”.
			Środki BMP	21 030 718,18	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	30 070 064,36	
27	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni	GDDKiA	Ogółem	0,00	W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. Realizacja inwestycji w kolejnych latach przez GDDKiA we współpracy z Gminą - Miasto Płock. W dniu 22 marca 2018 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę nr 754/XLIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Miasto Płock w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji. W dniu 25 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka podpisał porozumienia w przedmiotowej sprawie z GDDKiA.
			Środki BMP	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Wykonanie w latach 2016-2017 (kwota)	Dodatkowe informacje
28	Budowa łącznika ulicy Cedrowej oraz budowa ulic: Borowickiej, Cisowej, Wierzbowej, Wilczej wraz z brakującą infrastrukturą	UMP	Ogółem	929 674,11	W 2016 zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic: Wierzbowej, Cisowej i sięgacza ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą. W latach 2016-2017 wykonano roboty budowlane związane z budową ulicy Borowickiej na odcinku od ulicy Harcerskiej do skrzyżowania z ulicą Botaniczną wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap I.
			Środki BMP	929 674,11	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
29	Budowa ulic Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą	UMP	Ogółem	57 953,71	Zadanie zrealizowane. W 2016 roku wykonano prace geodezyjne polegające na odtworzeniu 6 punktów granicznych w ulicy Poziomkowej oraz wykonano roboty budowlane związane z umocnieniem skarpy i montażem barier ochronnych w sięgaczu ulicy Poziomkowej. Ponadto wykonano operat wodno - prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia na wybudowanie studni chłonnych i odprowadzenia wód opadowych ze studni chłonnych bezpośrednio do gruntu z sięgacza ulicy Poziomkowej. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku rozliczenia z wykonawcą robót budowlanych przy budowie ulic: Morelowej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą. Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka
			Środki BMP	57 953,71	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
30	Połączenie komunikacyjne osiedli Imielnica-Podolszyce Południe - prace przygotowawcze	UMP	Ogółem	0,00	W 2017 roku trwały negocjacje związane z pozyskiwaniem działek, na których możliwe będzie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z budową połączenia komunikacyjnego pomiędzy osiedlami Podolszyce Południe – Imielnica. Brak wykonania finansowego związany jest z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi pozyskania działek. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Środki BMP	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
31	Budowa ulicy Ośnickiej wraz z brakującą infrastrukturą	UMP	Ogółem	12 300,00	W latach 2016-2017 trwała opracowywanie dokumentacji dla ulicy Ośnickiej – na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej, w zakresie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojazdami do posesji oraz miejscami postojowymi. Zakończenie prac projektowych planowane jest na 2018 rok ze względu na konieczność opracowania nowych koncepcji sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który w okresie sprawozdawczym był w trakcie przygotowywania. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Środki BMP	12 300,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
32	Przebudowa ulic: Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą	UMP	Ogółem	0,00	W latach 2016-2017 trwała procedura wyłonienia wykonawcy dla realizacji przebudowy ulic Kołłątaja i Rozego. Realizacja zadania w 2018 roku.
			Środki BMP	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
33	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej przez ulicę Kolejową do lokalnego rowu otwartego	UMP	Ogółem	83 640,00	W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Strażackiej wraz z odbudową nawierzchni ulicy
			Środki BMP	83 640,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
34	Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Płocka - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym: Rozbudowa ul. ulicy Łukasiewicza Przebudowa ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza Przebudowa ulicy Długiej	MZD/UMP	Ogółem	203 824,00	Na realizację zakresu obejmującego ulice Tysiąclecia i Mickiewicza oraz Łukasiewicza podpisano umowę o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
			Środki BMP	203 824,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	

Trwa realizacja. Zakres zadania pn. "Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej" obejmuje rozbudowę ulicy Łukasiewicza wraz ze ścieżką rowerową i niezbędną infrastrukturą na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Długiej wraz z budową ronda w ul. Długiej oraz budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w ciągu ulicy Tysiąclecia i Mickiewicza. W 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza oraz przebudowy i rozbudowy ulicy Łukasiewicza. Ponadto rozpoczęto rozbudowę ulicy Łukasiewicza.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Wykonanie w latach 2016-2017 (kwota)	Dodatkowe informacje
35	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ul. Dobrzyńskiej	MZD	Ogółem	0,00	W latach 2016-2017 nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Środki BMP	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
36	Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - prace przygotowawcze	MZD	Ogółem	65 904,00	W 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków wewnętrznych
			Środki BMP	65 904,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
37	Rozbudowa ulicy Polnej	MZD	Ogółem	1 410 136,00	Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka
			Środki BMP	1 410 136,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
38	Przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka, Pocztowej, Harcerskiej wraz z rozbudową odcinka ul. Harcerskiej w Płocku	MZD	Ogółem	1 900 850,00	Zadanie zrealizowane. W 2016 roku zakończono przebudowę skrzyżowania ulic: Korczaka - Poczta - Harcerska, polegającą na budowie ronda wraz z brakującą infrastrukturą. Ponadto zakończono rozbudowę odcinka ulicy Harcerskiej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej.
			Środki BMP	1 900 850,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
39	Rozbudowa ulicy Bielskiej	MZD	Ogółem	4 542 676,00	Realizacja inwestycji w latach 2016-2017 w całości ze środków budżetu miasta Płocka. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych na realizację kolejnych etapów. W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej oraz rozbudowy i przebudowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej. W 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie odprowadzania wód do rzeki Brzeźnicy, a także rozbudowano ulicę Bielską na odcinku od ulicy Wiadukt do ulicy Sierpeckiej, z wyłączeniem węzła obwodnicy "Bielska", w zakresie budowy ronda, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkingów.
			Środki BMP	4 542 676,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
40	Przebudowa ulicy Kolejowej	MZD	Ogółem	69 999,00	W 2016 roku zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Kolejowej.
			Środki BMP	69 999,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
41	Przebudowa Mostu im. Legionów marsz. J. Piłsudskiego przez rzekę Wisłę	MZD	Ogółem	79 124,00	W 2016 roku wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania
			Środki BMP	79 124,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
42	Rozbudowa ulicy Harcerskiej II etap od ul. Warmińskiej do kościoła w Imielnicy	MZD	Ogółem	7 718 380,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2017 roku rozbudowano odcinek ulicy Harcerskiej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej. Zadania zostało dofinansowane ze środków z budżetu państwa, w ramach "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
			Środki BMP	4 718 380,00	
			Środki zewnętrzne	3 000 000,00	
			Środki z UE	0,00	
43	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski	MZD	Ogółem	0	W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Środki BMP	0	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	
44	Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza poprzez ułożenie płyt typu MON	MZD	Ogółem	150 834	Zadanie zrealizowane. W 2016 wykonano tymczasowy dojazd do nieruchomości, pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza, poprzez ułożenie płyt typu MON.
			Środki BMP	150 834	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Wykonanie w latach 2016-2017 (kwota)	Dodatkowe informacje
45	Modernizacja ulicy Żytniej	MZD	Ogółem	0	W latach 2016-2017 nie zrealizowano zadania inwestycyjnego.
			Środki BMP	0	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	
46	Rozbudowa ulicy Traugutta	MZD	Ogółem	1 726 808	Zadanie zrealizowane. W 2016 roku rozliczono finansowo zadanie, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Traugutta, którego faktyczna realizacja została opracowana w 2015 roku. W 2017 roku rozbudowano ulicę Traugutta wraz z brakującą infrastrukturą. Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka
			Środki BMP	1 726 808	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	
47	Przebudowa ulicy Chopina	MZD	Ogółem	1 483 778	W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie kanalizacji deszczowej. W latach 2016-2017 zrealizowano przebudowę ulicy Chopina na odcinku pomiędzy ulicą Bielską a ulicą Obrońców Płocka 1920 r. Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka
			Środki BMP	1 483 778	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	
48	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie	MZD	Ogółem	549 998	W latach 2016-2017 rozbudowano odcinek ulicy Na Skarpie w zakresie budowy jezdni, chodników, zatok postojowych oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka
			Środki BMP	549 998	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	
49	Rozbudowa ulicy Parowa	MZD	Ogółem	392 370	Zadanie zrealizowane. W 2016 roku rozliczono finansowo zadanie, którego faktyczna realizacja została ukończona w 2015 roku. Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka
			Środki BMP	392 370	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	
50	Przebudowa nawierzchni ulicy Batalionów Chłopskich	MZD	Ogółem	156 696	W 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulic Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowy ścieżki rowerowej. Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka
			Środki BMP	156 696	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	
51	Rozbudowa ulicy Zielonej – prace przygotowawcze	MZD	Ogółem	561 588	W 2016 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Zielonej w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej, a 2017 roku rozpoczęto I etap rozbudowy ulicy Zielonej. Realizacja inwestycji w całości ze środków budżetu miasta Płocka
			Środki BMP	561 588	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	
52	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ronda im. 19 PP Odsieczy Lwowa do ul. Krakówka	MZD	Ogółem	2 521 666	Zadanie zrealizowane. W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz rozpoczęto rozbudowę odcinka ulicy Dobrzykowskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej oraz budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego. W 2017 roku zakończono rozbudowę odcinka ulicy Dobrzykowskiej, w tym również w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej oraz budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego. Budowa ścieżki rowerowej (na odcinku od ul. Wąskiej do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa) ujęta również w zadaniu pn.: "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Płocka", na które uzyskano dofinansowanie UE
			Środki BMP	2 521 666	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Wykonanie w latach 2016-2017 (kwota)	Dodatkowe informacje
53	Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta - prace przygotowawcze	MZD	Ogółem	79 889	Zadanie zrealizowane. W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta. W 2017 roku rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej (na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta), która została ujęta w zadaniu pn.: "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Płocka", na które uzyskano dofinansowanie UE
			Środki BMP	79 889	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	
54	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo	MZD/UMP	Ogółem	1 584 145	W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla ulicy Przemysłowej. W 2017 roku rozpoczęto rozbudowę ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Gwardii Ludowej do ulicy Kostrogaj w zakresie jezdni, chodników, zatok postojowych, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej.
			Środki BMP	722 621	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	861 523	
Obszar interwencji – pola elektromagnetyczne					
55	Sporządzanie mpzp wg Wieloletniego Programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	UMP	Ogółem	186 670,95	Okolo 40 tys. zł rocznie
			Środki BMP	186 670,95	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
Obszar interwencji – gospodarowanie wodami					
56	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie w tym budowa dróg w zachodniej części Osiedla Radziwie	UMP	Ogółem	0,00	-
			Środki BMP	0,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
57	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym i urządzeniem terenu przy ulicy Krakówka, w tym rozbudowa ulicy Krakówka	MZD	Ogółem	1 230	W 2016 roku uzyskano decyzję środowiskową dla rozbudowy ulicy Krakówka.
			Środki BMP	1 230	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	
58	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka	WKŚ	Ogółem	97 000	W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową
			Środki BMP	97000	
			Środki zewnętrzne	0	
			Środki z UE	0	
Obszar interwencji – gospodarka wodno – ściekowa					
59	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica Uporządkowanie systemu odprowadzania ścieków deszczowych z terenu zlewni przynależnych do oczyszczalni ścieków "Wschód" przy ulicy Grabówka	UMP	Ogółem	43 000,00	W 2016 roku opracowano koncepcję projektową dla zadania pt.: „Przebudowa rowu „Mała Rosica” na odcinku od km 1+789 do km 3+265”, która określała podstawowe założenia i warunki dla przyszłej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Ponadto na podstawie wykonanej koncepcji rozpoczęto negocjacje z właścicielami nieruchomości objętych inwestycją w zakresie udzielenia gminie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Środki BMP	43 000,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Wykonanie w latach 2016-2017 (kwota)	Dodatkowe informacje
60	Zadania z zakresu poboru i uzdatniania wody (m.in. modernizacja SUW)	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	Środki własne spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	1 046 900,00	Zaawansowanie finansowe zadań z zakresu poboru i uzdatniania wody na koniec 2017 roku wynosi 1 046,9 tys. zł, co stanowi ok. 56% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018* (ok. 82% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). Nakłady pokryte w całości środkami własnymi Spółki. Zrealizowano m.in.: Nowy otwór studni VI B (zadanie zakończone - studnia uruchomiona w roku 2018); Nowy otwór studni nr 16 - w trakcie realizacji.
61	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. UMP	Ogółem	10 171 400,00	Zaawansowanie finansowe zadań z zakresu budowy i modernizacji sieci wodociągowej na koniec 2017 roku wynosi 10 171,4 tys. zł (w tym 821 tys. zł Środki BMP), co stanowi ok. 78% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018* (ok. 109% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). W tym 821 tys. zł Środki BMP. Zrealizowano m.in. budowę lub rozbudowę sieci wodociągowej w ul.: Dobrowolskiego/Piaska, Okopowej, Wesółka, Ośnickiej, Szpitalnej, Harcerskiej, Mazowieckiej oraz na terenie osiedla Pradolina Wisły; opomiarowanie strefowe III etap; przebudowę sieci wodociągowej w ul.: Polnej, Traugutta, Sółdka, Mostowej, Dobrzykowskiej, Dojazd, Bielskiej, Kostrogaj/Wiadukt - w trakcie realizacji oraz przebudowę magistral wodociągowych DN800 i DN600 w ul. Filtrowej.
			Środki spółki Wodociągi Płockie	9 350 400,00	
			Środki BMP	821 000,00	
62	Przebudowa wodociągu w ul. Kazimierza Wielkiego - II etap (Okrzei - Stary Rynek)	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. UMP	Ogółem	105 800,00	Zadanie zrealizowane
			Środki spółki Wodociągi Płockie	105 800,00	
			Środki BMP	0,00	
63	Przebudowa wodociągu w ul. Ostatniej	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. UMP	Ogółem	164 400,00	Zadanie zrealizowane
			Środki spółki Wodociągi Płockie	164 400,00	
			Środki BMP	0,00	
64	Dalsza poprawa procesu oczyszczania ścieków poprzez wprowadzenie niezbędnych inwestycji w infrastrukturę	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	Ogółem	323 100,00	Zaawansowanie finansowe zadań w zakresie oczyszczania ścieków na koniec 2017 roku wynosi 323,1 tys. zł, co stanowi ok. 10% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018* (ok. 18% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). Nakłady pokryte w całości środkami własnymi Spółki. Zrealizowano część zadań służących poprawie procesu oczyszczania ścieków, część zadań została przesunięta na lata kolejne ze względu na konieczność opracowania koncepcji/dokumentacji pozwalających ocenić zasadność ich realizacji. Zmiany zostały uwzględnione w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 738/XLII/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
			Środki spółki Wodociągi Płockie	323 100,00	
			Środki BMP	0,00	
65	Modernizacja istniejących przepompowni ścieków	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	Środki własne spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	167 300,00	Zaawansowanie finansowe zadań na koniec 2017 roku wynosi 167,3 tys. zł, co stanowi ok. 49% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018* (ok. 84% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). Nakłady pokryte w całości środkami własnymi Spółki.
66	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	Ogółem	4 897 700,00	Zaawansowanie finansowe zadań na koniec 2017 roku wynosi 4 897,7 tys. zł, co stanowi ok. 83% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018* (ok. 94% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). W tym 89,2 tys. zł środki BMP. Zrealizowano m.in.: rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dojazd; budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Ks. S. Niedzielaka, Wiejska, Zubrzyckiego, Wiatraki, sięgacz ul. Mazowieckiej, Cisowej; podłączenia ok. 60 posesji realizowane przez Wodociągi Płockie; renowację bezwykopową odcinków kanalizacji w ul.: Jasna, Nowowiejskiego, Kwiatka, Kobylńskiego, Gałczyńskiego, Sienkiewicza, Misjonarskiej, 21 Stycznia, Plac Dąbrowskiego, wymianę studni na kolektorze „C”.
			Środki spółki Wodociągi Płockie	4 808 500,00	
			Środki BMP	89 200,00	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Wykonanie w latach 2016-2017 (kwota)	Dodatkowe informacje
67	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego – II etap (Okrzei – Stary Rynek)	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	Ogółem	322 500,00	Zadanie zrealizowane
			Środki spółki Wodociągi Płockie	322 500,00	
			Środki BMP	0,00	
68	Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ostatniej oraz budowa kanalizacji deszczowej	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	Ogółem	1 784 600,00	Zadanie zrealizowane
			Środki spółki Wodociągi Płockie	984 600,00	
			Środki BMP	800 000,00	
69	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV	Wodociągi Płockie Sp. z o.o., UMP	Ogółem	3 354 800,00	Zaawansowanie finansowe zadań na koniec 2017 roku wynosi 3 354,8 tys. zł, co stanowi ok. 6,5% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018* (ok. 15% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). Poniesione nakłady obejmują dokończenie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gradowskiego oraz przygotowanie IV etapu Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka. Niewielkie zaawansowanie finansowe wynika z przesunięcia terminu pozyskania środków z Unii Europejskiej (podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu nastąpiło 25.05.2018 r.). Zmiany zakresu Projektu oraz terminu realizacji poszczególnych zadań zostały uwzględnione w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 738/XLII/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
			Środki spółki Wodociągi Płockie	3 354 800,00	
			Środki BMP	0,00	
			Środki z UE	0,00	
Obszar interwencji – zasoby geologiczne i gleby					
70	Monitoring inklinometryczny przemieszczeń Skarpy Wiślanej	UMP	Ogółem	10 500,00	W 2017 roku środki nie zostały wydatkowane na wykonanie dwóch serii pomiarowych przemieszczeń poziomych i wielkości deformacji skarpy wiślanej w Płocku w 16 kolumnach inklinometrycznych oraz dwóch serii pomiarowych położenia osi 16 kolumn inklinometrycznych z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
			Środki BMP	10 500,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
71	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ul. Mostowej	UMP	Ogółem	1 515 490,98	W 2016 roku wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę schodów, a w 2017 roku rozliczono umowę w zakresie wykonanych badań betonu wbudowanego na budowie schodów górnych i dolnych. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
			Środki BMP	434 780,98	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	1 080 710,00	
Obszar interwencji – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów (wyjaśnienie: inwestycje w gospodarce odpadami i ich współfinansowanie ze środków pomocowych UE, są uzależnione od zatwierdzenia przez Ministra Środowiska załącznika inwestycyjnego do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który jest w trakcie opracowania, a jego uchwalenie nastąpi w terminie późniejszym, niż podjęcie niniejszego dokumentu)					
72	Gospodarowanie odpadami komunalnymi – realizacja zadania publicznego	UMP	Ogółem	53 026 385,53	Środki na pokrycie kosztów realizacji zadania pochodzą z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zamian za odbiór i zagospodarowanie odpadów
			Środki BMP	53 026 385,53	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
73	Budowa magazynu na odpady (nr 20)	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	Rezygnacja. Ujęte w zadaniu pn. Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP - termin 2019-2022
74	Rozbudowa Hali przyjęć i Sortowni w związku z automatyzacją separacji odpadów surowcowych	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	Rezygnacja. Ujęte w zadaniu pn. Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP - termin 2019-2022
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
75	Moduł automatycznej separacji odpadów surowcowych	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	Rezygnacja. Ujęte w zadaniu pn. Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP - termin 2019-2022
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
76	Budowa linii produkcji RDF	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	Rezygnacja. Ujęte w zadaniu pn. Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP - termin 2019-2022
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Wykonanie w latach 2016-2017 (kwota)	Dodatkowe informacje
77	Budowa magazynu odpadów niebezpiecznych	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2021 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
78	Utwardzanie placu magazynowego nr 11	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2021 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
79	Utwardzanie placu magazynowego nr 12	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2019 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
80	Utwardzanie placu magazynowego nr 25	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2022 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
81	Zakup ładowarki kołowej	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2018 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
82	Zakup ładowarki kołowej	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2020 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
83	Zakup ładowarki kołowej	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2022 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
84	Inwestycja - budynek administracyjny	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2022 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
85	Zakup mobilnego przesiewacza stabilizatu i kompostu	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2022 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
86	Zakup rozdrabniarki do betonu z przesiewaczem i elektromagnesem	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2022 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
87	Zakup pojazdu asenizacyjnego	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2022 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
88	Zakup 4 sztuk ciągników	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2022 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
89	Zakup 4 przyczep do ciągników	PGO w Płocku Sp. z o.o.	Ogółem	0,00 zł	termin realizacji – do 2022 r.
			Środki zewnętrzne	0,00 zł	
90	Konserwacja zieleni	UMP	Ogółem	5 200 436,84	W latach 2016 – 2017 w celu utrzymania i poprawienia stanu istniejącej zieleni Gmina – Miasto Płock na bieżąco prowadziła prace związane z konserwacją istniejącej zieleni polegającej na: odchwaszczaniu, cięciu pielęgnacyjnym, nawożeniu, koszeniu i grabieniu trawników itp. Uzupelniono braki w istniejących nasadzeniach, będące wynikiem wycinek, wypadów roślin, ich kradzieży lub dewastacji, poprzez dosadzanie drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich. Wykonywano obsadzenia kwiatników i wież kwiatowych na terenie miasta kwiatami jednorocznymi. Prowadzona była także walka ze szkodnikiem kasztanowców – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem poprzez zawieszanie w koronach drzew pułapek kominowych wyposażonych w dyspensery feromonowe, które zwabiają szkodnika. Przeprowadzono również pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta. Realizowano działania zmierzające do zabezpieczenia przed następstwami dla zdrowia i życia wynikającymi z kontaktu z roślinami z gatunku barszcz Sosnowskiego. Na nasadzenia roślin, pielęgnację pomników przyrody i zwalczanie barszczu Sosnowskiego Gmina Miasto Płock otrzymała w latach 2016 i 2017 dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ogółem: 872.768,89 zł
			Środki BMP	4 327 667,95	
			Środki zewnętrzne	872 768,89	
			Środki z UE	0,00	
91	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	UMP	Ogółem	2 228 664,05	W latach 2016-2017 realizacja zadania wyłącznie ze środków budżety miasta Płocka. W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Środki BMP	2 228 664,05	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
<p>W 2016 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ekspozycji akwarystycznej „Wody Świata” w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym oraz wykonano utwardzenie powierzchni gruntowej wraz z wybudowaniem chodnika w celu zapewnienia ciągu komunikacyjnego pomiędzy nową ekspozycją akwarystyczną „Wody Świata” a pozostałymi ekspozycjami znajdującymi się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. W 2017 roku pokryto koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie technologii uzdatniania wody oraz dekoracji akwarium, a także rozliczono finansowo zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia nowej ekspozycji akwarystycznej Wody Świata wraz z zakupem fauny i flory. Ponadto zakupiono kolejne specjalistyczne urządzenia przystosowane wyłącznie do technologii akwarystycznej oraz uzupełniono ekspozycję o nowe gatunki roślin i zwierząt dla ekspozycji Wody Świata. Dodatkowo przebudowano i zmodernizowano ściany z witryną okienną w budynku kasy.</p>					

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Wykonanie w latach 2016-2017 (kwota)	Dodatkowe informacje
92	Tereny zielone i parki rekreacyjne	UMP	Ogółem	1 325 144,03	Zadanie w 2017 roku uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
			Środki BMP	1 150 073,03	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	175 071,00	
<p>W 2016 roku zakończono budowę terenu rekreacyjno – zabawowego przy ulicy Krakówka 4, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania Parku Mościckiego. W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zagospodarowania terenu istniejącego boiska sportowego przy ulicy Władysława Hermana oraz dla zagospodarowania terenu przy ul. Zielonej 40 oraz dostosowano istniejącą dokumentację projektowo - kosztorysową o nazwie „Przebudowa Alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do Alei w Płocku” w celu możliwości ubiegania się o dofinansowanie z POIiS na lata 2014-2016 oraz złożono zamienny projekt budowlany, zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz dokumentację na przebudowę kolektora głównego kanalizacji deszczowej wraz ze zgłoszeniem. W 2017 roku naprawiono wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej przy ulicy Teligi na Osiedlu Radziwie, pokryto koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla toalety miejskiej ogólnodostępnej przy Alei A.Roguckiego oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.</p>					
93	Przebudowa Alei A. Roguckiego i zagospodarowania terenów przyległych do Alei	UMP	Ogółem	6 841 879,93	W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
			Środki BMP	4 582 263,75	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	2 259 616,18	
<p>W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano prace budowlane związane z zagospodarowaniem Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień. Ponadto rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych związanych z przebudową alei A. Roguckiego i zagospodarowaniem terenów przyległych do alei. Terminem zakończenia inwestycji to 2018 rok, w związku z czym nakłady w kolejnych latach nie będą ponoszone.</p>					
94	Zagospodarowanie terenu przy Alei Armii Krajowej na osiedlu Zielony Jar	UMP	Ogółem	776 080,05	W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Środki BMP	776 080,05	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
<p>W latach 2016-2017zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonano roboty budowlane związane z budową parkingu publicznego wraz z oświetleniem i elementami zieleni oraz rozliczono środki związane z pielęgnacją zieleni.</p>					
95	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa toru do jazdy na rolkach, rowerze, deskorolkach i pumtracku - budżet obywatelski	UMP	Ogółem	505 217,07	W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Środki BMP	505 217,07	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
<p>W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz koncepcję zagospodarowania terenu działek oraz realizowano roboty budowlane, których dokończenie nastąpi w 2018 roku.</p>					
96	Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski teren położony między ul. PCK i Dobrzyńską działki 416/3 i 416/4	UMP	Ogółem	259 503,16	Realizacja zadania w całości ze środków budżetu miasta Płocka
			Środki BMP	259 503,16	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
<p>W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy skweru oraz wykonano roboty budowlane</p>					
97	Budowa boiska plażowego do piłki ręcznej i siatkówki na os. Łukasiewiczza - budżet obywatelski pl. Celebry Papieskiej 1 - teren przy Orle Arena Nowa nazwa: Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski	UMP	Ogółem	22 054,50	W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Środki BMP	22 054,50	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
<p>W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska do piłki ręcznej i siatkowej na osiedlu Łukasiewiczza wraz z utwardzeniem terenu pod trybuny oraz niezbędną infrastrukturą. W związku z decyzją o zmianie lokalizacji przedsięwzięcia, w 2017 roku zmieniono nazwę zadania na "Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski". Powyższe działanie spowodowało konieczność opracowania programu funkcjonalno - użytkowy dla budowy boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka.</p>					
98	Siłownia zewnętrzna „pod chmurką” na os. Imielnica - budżet obywatelski w pobliżu ul. Harcerskiej i Kałowa, w sąsiedztwie obiektu budowanego nowego przedszkola (lokalizacja alternatywna - przy ul. Morelowej w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci)	UMP	Ogółem	119 344,94	Realizacja zadania w całości ze środków budżetu miasta Płocka
			Środki BMP	119 344,94	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
<p>W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane związane z siłownią zewnętrzną na Osiedlu Imielnica.</p>					
99	Siłownia pod chmurką na os. Dobrzyńska - budżet obywatelski teren Gimnazjum nr 4 w Płocku przy ul. Miodowej 18	UMP	Ogółem	121 642,00	Realizacja zadania w całości ze środków budżetu miasta Płocka
			Środki BMP	121 642,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
<p>W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane związane z siłownią zewnętrzną na Osiedlu Dobrzyńska.</p>					

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Wykonanie w latach 2016-2017 (kwota)	Dodatkowe informacje
100	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka, w tym: Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna, w tym wprowadzenie rozwiązań mechanicznych, np. Windy, windy szynowe lub schody Rewitalizacja przestrzeni publicznej - Plac Obrońców Warszawy Renowacja zabytkowych budynków i ich adaptacja (w tym wyposażenie) do pełnienia nowych funkcji społeczno - edukacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	UMP	Ogółem	1 145 628,11	Gmina - Miasto Płock podjęła starania w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia związanego z zagospodarowaniem terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego w ramach Planu inwestycyjnego subregionu płockiego objętego OSI problemowym Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, jako nowego mechanizmu stworzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, mającego na celu wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w nowym okresie programowania polityki spójności na lata 2014 – 2020.
			Środki BMP	1 145 628,11	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
<p>W ramach zadania "Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu" w 2016 roku zlecono opracowanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego i infrastruktury technicznej w zakresie m.in.: przebudowy ulicy Rybaki, przebudowy ulicy Juliusza Kawieckiego, budowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. W 2017 roku rozpoczęto prace budowlane w zakresie przebudowy ulicy Rybaki wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowy nabrzeża wiślanego (Etap I - odcinek od ulicy Mostowej do kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego „Sobótka”) - planowane zakończenie robót budowlanych to 2018 rok. W latach 2016-2017 nie podejmowano działań związanych z realizacją pozostałych elementów projektu, tj. II etapem "Przebudowy Nabrzeża Wiślanego - odcinek od ulicy Mostowej do terenów - zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego", "Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna", "Rewitalizacja przestrzeni publicznej - Plac Obrońców Warszawy" oraz "Renowacja zabytkowych budynków i ich adaptacja (w tym wyposażenie) do pełnienia nowych funkcji społeczno - edukacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych".</p> <p>Ogłaszane konkursy w ramach środków Unii Europejskiej ograniczały możliwość finansowania do jednego projektu i określały górną granicę dofinansowania.</p>					
101	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek	UMP	Ogółem	6 765,00	W 2016 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy zagospodarowania Placu Nowy Rynek, a w 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania południowej części Placu Nowy Rynek zgodnie z opracowaną koncepcją (zakończenie prac projektowych planowane na 2018 rok). W miarę możliwości planowane pozyskanie środków zewnętrznych
			Środki BMP	6 765,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
Obszar interwencji – zagrożenia poważnymi awariami					
102	Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	UMP	Ogółem	4 862 000,00	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
			Środki BMP	1 700 000,00	
			Środki zewnętrzne	3 162 000,00	
			Środki z UE	0,00	
103	Zakup samochodów służbowych do wykonywania zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Płocku	UMP	Ogółem	100 000,00	-
			Środki BMP	100 000,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
104	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	UMP	Ogółem	1 476,00	Zgodnie z zaplanowanym budżetem
			Środki BMP	1 476,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
105	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	KMPSP/UMP	Ogółem	196 401,00	planowane pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
			Środki BMP	65 175,75	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	131 225,25	
106	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego przeznaczonego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Płocka	KMPSP/UMP	Ogółem	600 000,00	Współpraca z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
			Środki BMP	600 000,00	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
107	Zapewnienie wyposażenia dla grupy ekologicznej funkcjonującej w Komendzie Miejskiej PSP w Płocku	KMPSP/UMP	Ogółem	66 936,60	zakup sygnalizatorów bezruchu oraz hełmów pożarniczych dla KM PSP w Płocku, zakup aparatów powietrznych dla KM PSP
			Środki BMP	66 936,60	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	
108	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Płocka	OSP/UMP	Ogółem	153 268,96	finansowanie zadań, do których zobligowana jest gmina na mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej (utrzymanie gotowości bojowej osp, ekwiwalenty za udział w akcjach i szkolenia
			Środki BMP	153 268,96	
			Środki zewnętrzne	0,00	
			Środki z UE	0,00	

Załącznik nr 2 - Wskaźniki monitorowania stopnia realizacji Programu ochrony środowiska

Lp.	Wskaźniki	Źródła danych	Stan wyjściowy (2015 r.)	Oczekiwany stan	2016 r.	2017 r.	WNIOSKI
Obszar interwencji – ochrona klimatu i jakości powietrza							
1.	Strefa Miasto Płock województwa mazowieckiego Mierniki jakości powietrza: SO ₂ , NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO, O ₃ , benzo(a)pirenu – przekraczanie wartości dopuszczalnych oraz wartości dla klasy A	WIOŚ	występowanie stężeń benzo(a)pirenu oraz pyłu PM 2,5 i PM 10 przekraczających wartości dopuszczalne	brak przekroczeń	występowanie przekroczeń stężeń: benzo(a)pirenu na poziomie 2 ng/m ³ (przy normie 1 ng/m ³) oraz pyłu PM 10 (24h) trzy razy (odnotowano 38 przekroczeń przy dopuszczalnych 35)	występowanie przekroczeń stężeń: benzo(a)pirenu na poziomie 2 ng/m ³ (przy normie 1 ng/m ³) oraz pyłu PM 10 (24h) jeden raz (odnotowano 36 przekroczeń przy dopuszczalnych 35)	W związku z wystąpieniem przekroczeń pyłu prowadzone były m.in. następujące działania: Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno – prywatnym z firmą Siemens Sp z o. o. wykonano w ramach zadania: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku” termomodernizację budynków. W 2016 roku ograniczenie niskiej emisji realizowane było poprzez wymianę pieców na paliwo stałe, zostało zlikwidowanych 60 palenisk węglowych. Zastąpione zostały w 39 przypadkach ogrzewaniem gazowym oraz w 4 przypadkach ogrzewaniem z sieci ciepłownicze. W roku 2017 dokonano zakupu zamiatarki firmy SCHMIDT dedykowanej sprzątanii ulic w mieście, posiadającej certyfikat pyłu PM 10. Zamiatarka ta uzupełniła będącą w posiadaniu Gminy Miasto Płock flotę pojazdów dedykowaną sprzątanii ulic na mokro, bowiem w roku 2016 dokonano zakupu małej zamiatarki City Ranger, przeznaczonej do sprzątanii placów i ciągów spacerowych na Starym Mieście, które są niedostępne dla dużego pojazdu i posiadają określone ograniczenia tonażowe. Zamiatarka ta również posiada certyfikat pyłu PM10. Ograniczanie niskiej emisji prowadzone było poprzez wymianę pieców na paliwo stałe, w 2017 r. zostało zlikwidowanych 67 palenisk węglowych. Zastąpione zostały w 62 przypadkach ogrzewaniem gazowym oraz w 1 przypadkach ogrzewaniem z sieci ciepłowniczej. W kolejnych latach zalecana jest intensyfikacja działań. Ponadto na bieżąco prowadzona jest edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Płocka.
2.	Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej[%]	GUS	63,9	wzrost odsetka	63,4	bd	Nieosiągnięto oczekiwanego stanu z uwagi na spadek liczby ludności w mieście (2016-121 295 osób, 2017 – 120 787 osób), jednak rzeczywista ilość ludności korzystającej z gazu rośnie.
3.	Infrastruktura techniczna wykorzystująca odnawialne źródła energii	Urząd Miasta Płocka	wyłącznie pojedyncze instalacje, niski udział OZE	wskaźnik opisowy możliwie największy udział OZE			Modernizacja OZE w budynkach użyteczności publicznej jest w trakcie realizacji. Spółka Inwestycja Miejskie zakończyła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę. Planowany termin rozpoczęcia prac wrzesień 2018 r. a zakończenia 30 listopada 2018 r.
4.	Długość sieci gazowej Ilość przyłączy gazowych (szt.) - przyrost	PSG	155,23 4 949	zwiększenie długości sieci gazowej, wzrost ilości przyłączy	160,9 5 073	161,58 5 088	osiągnięto oczekiwaną tendencję
5.	Długość sieci ciepłej z uwzględnieniem przyłączy (km) Ilość przyłączy (szt.)	Fortum	114 2 200	zwiększenie długości sieci c.o., wzrost ilości przyłączy	151 2 418	151 2 451	osiągnięto oczekiwaną tendencję
Obszar interwencji - zagrożenia hałasem							
6.	Długość ścieżek rowerowych (km) - przyrost	MZD	38,6	przyrost długości	39,7	46,1	osiągnięto oczekiwaną tendencję
7.	Długość obwodnic (km) – przyrost**	UM	1,6	przyrost długości	1,6	1,6	W latach 2016-2017 prowadzono budowę nowych odcinków obwodnicy. Termin zakończenia i oddania do użytkowania – druga połowa 2018 r.
Obszar interwencji – pola elektromagnetyczne							
8.	Wynik pomiaru poziomu pól elektromagnetycznych	WIOŚ	brak przekroczeń	brak przekroczeń	brak przekroczeń	brak przekroczeń	osiągnięto oczekiwaną tendencję

Obszar interwencji – gospodarowanie wodami							
9.	Stan / potencjał ekologiczny wód powierzchniowych w punktach monitoringowych	WIOŚ	Zły/Umiarkowany	poprawa potencjału ekologicznego i stanu chemicznego	Zły/Umiarkowany	bd	nie osiągnięto efektu
10.	Stan Jednolitych Części Wód Podziemnych w 2014 r.: - stan chemiczny - stan ilościowy	WIOŚ	Dobry b.d.	Stan dobry stan dobry	stan dobry stan dobry	brak danych	osiągnięto oczekiwaną tendencję
Obszar interwencji – gospodarka wodno - ściekowa							
11.	Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km)	Wodociągi Plockie Sp. z o.o.	253,8	oczekiwany stan – przyrost długości	255,3	262	osiągnięto oczekiwaną tendencję
12.	Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (sztuk)	Wodociągi Plockie Sp. z o.o.	4540	oczekiwany stan – przyrost ilości	4580	4652	osiągnięto oczekiwaną tendencję
13.	Korzystający z sieci kanalizacji w % ogółu ludności	Wodociągi Plockie Sp. z o.o.	96,2	przyrost % ogółu ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej	97,1	97,1	osiągnięto oczekiwaną tendencję
14.	Ilość ścieków odprowadzanych ogółem (dam ³)	Urząd Miasta Plocka	5063	zmniejszenie ilości	4957	4817	osiągnięto oczekiwaną tendencję
15.	Przepustowość biologicznych oczyszczalni ścieków (m ³ /d)	Urząd Miasta Plocka	24000	bez zmian lub zwiększenie	24000	24000	osiągnięto oczekiwaną tendencję
16.	Przepustowość oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów (m ³ /d)	Urząd Miasta Plocka	24000	bez zmian lub zwiększenie	24000	24000	osiągnięto oczekiwaną tendencję
17.	Ilość ścieków oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem biogenów (dam ³)	Urząd Miasta Plocka	5063	bez zmian lub zwiększenie	4957	4817	Wszystkie ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Maszewie oczyszczane są z podwyższonym usuwaniem biogenów, wraz ze zmniejszającą się ilością ścieków ogółem (Lp. 14.) zmniejsza się ilość ścieków oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem biogenów (Lp. 17.)
18.	Zbiorniki bezodpływowe (sztuk)	Urząd Miasta Plocka	1119	podłączenie do sieci kanalizacyjnej w granicach aglomeracji, po stworzeniu możliwości technicznych	1264	1351	W związku ze zmianą granic aglomeracji Plock ustanowionej uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 171/16 oraz migracją ludności z centrum miasta na tereny dotychczas nie zabudowane, ale wchodzące w granice aglomeracji, nastąpiła gwałtowna zmiana w liczbie zbiorników bezodpływowych.
19.	Oczyszczalnie przydomowe (sztuk)	Urząd Miasta Plocka	68	budowa jedynie poza granicami aglomeracji	58	64 w aglomeracji, 93 w całym mieście	Różnica w ilości przydomowych oczyszczalni ścieków pomiędzy latami 2016 i 2017 wynika z faktu zmiany granic aglomeracji ustanowionej uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 171/16. Gmina Miast Plock stara się prowadzić politykę zmierzającą do wydawania zgłoszeń na w/w instalację wyłącznie poza granicami aglomeracji Plock.
20.	Ilość funkcjonujących przepompowni ścieków (sztuk)	Urząd Miasta Plocka	54	wskaźnik opisowy	54	55	Zaawansowanie finansowe zadań w zakresie oczyszczania ścieków na koniec 2017 roku wynosi 323,1 tys. zł, co stanowi ok. 10% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018*(ok. 18% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). Zrealizowano część zadań służących poprawie procesu oczyszczania ścieków, część zadań została przesunięta na lata kolejne ze względu na konieczność opracowania koncepcji/dokumentacji pozwalających ocenić zasadność ich realizacji. Zmiany zostały uwzględnione w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Plocka nr 738/XLII/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Modernizacja istniejących przepompowni ścieków Zaawansowanie finansowe zadań na koniec 2017 roku wynosi 167,3 tys. zł, co stanowi ok. 49% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018*(ok. 84% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017).

21.	Zużycie wody z wodociągów na mieszkańca (m ³ /rok)	GUS	32,2	zmniejszenie zużycia	31,9	31,8	osiągnięto oczekiwaną tendencję
22.	Kanalizacyjna sieć rozdzielcza (km na 100 km ²)	GUS	253,5	wskaźnik opisowy	274,2	281,6	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej - zaawansowanie finansowe zadań na koniec 2017 roku wynosi 4 897,7 tys. zł, co stanowi ok. 83% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018. Zrealizowano m.in.: rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dojazd; budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Ks. S. Niedzielaka, Wiejska, Zubrzyckiego, Wiatraki, sięgacz ul. Mazowieckiej, Cisowej; podłączenia ok. 60 posesji realizowane przez Wodociągi Plockie; renowację bezwykopową odcinków kanalizacji w ul.: Jasna, Nowowiejskiego, Kwiatka, Kobylińskiego, Gałczyńskiego, Sienkiewicza, Misjonarskiej, 21 Stycznia, Plac Dąbrowskiego, wymianę studni na kolektorze „C”. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego – II etap (Okrzei-Stary Rynek) zadanie zrealizowane – poniesione nakłady 322,5 tys. zł. Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ostatniej oraz budowa kanalizacji deszczowej zadanie zrealizowane – poniesione nakłady 1 784,6 tys. zł, (zadanie zostało włączone w zakres IV etapu Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Plocka). Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Plocka, etap IV zaawansowanie finansowe zadań na koniec 2017 roku wynosi 3 354,8 tys. zł, co stanowi ok. 6,5% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2018 (ok. 15% nakładów zaplanowanych na lata 2016-2017). Poniesione nakłady obejmują dokończenie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gradowskiego oraz przygotowanie IV etapu Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Plocka. Niewielkie zaawansowanie finansowe wynika z przesunięcia terminu pozyskania środków z Unii Europejskiej. Zmiany zakresu Projektu oraz terminu realizacji poszczególnych zadań zostały uwzględnione w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Plocka nr 738/XLII/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
23.	Różnica pomiędzy odsetkiem ludności korzystającej z wodociągu i z kanalizacji (%)	GUS	6,3	możliwie najmniejsza	5,8	bd	osiągnięto oczekiwaną tendencję
Obszar interwencji – zasoby geologiczne i gleby							
24.	Powierzchnia terenów składowania wymagająca rekultywacji (ha)	GUS	2,2	nie większa niż w roku bazowym / prowadzenie rekultywacji	2,2	2,2	osiągnięto oczekiwaną tendencję
Obszar interwencji – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów							
25.	Zmieszane odpady komunalne zebrane w przeliczeniu na 1 mieszkańca (kg)	Urząd Miasta Plocka	434 powinno być 272	ilość możliwie najmniejsza	285	284	osiągnięto oczekiwaną tendencję
26.	Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	Urząd Miasta Plocka	0,14%	możliwie najbliższy 0 %	0,00%	0,00%	osiągnięto oczekiwaną tendencję
27.	Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]	Urząd Miasta Plocka	19,84% po korekcie 19,79%	możliwie najbliższy 100 %	21,05%	22,10%	osiągnięto oczekiwaną tendencję
28.	Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]	Urząd Miasta Plocka	100% po korekcie 99,87%	możliwie najbliższy 100 %	100,00%	54,10%	Osiągnięto oczekiwany stan. Mimo spadku stopnia odzysku w roku 2017, Gmina nadal osiąga poziomy określone w Rozporządzeniu.

Obszar interwencji – zasoby przyrodnicze

29.	Powierzchnia gruntów leśnych (ha)	GUS	344,1	nie mniejsza niż w roku bazowym	340,41	340,41	Utrzymano stan
30.	Powierzchnia obszarów prawnie chronionych (ha)	GUS	1997,4	nie mniejsza niż w roku bazowym	1997,4	2068	Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 524/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego rzeki Brzeźnicy w Płocku zaktualizowano jego granice, powiększając tym samym jego powierzchnię.
31.	Liczba obszarów Natura 2000	GDOŚ	2	nie mniejsza niż w roku bazowym	2	2	Utrzymano stan
32.	Pomniki przyrody	Urząd Miasta Płocka	10	Ilość nie mniejsza niż w roku 2014	10	10	Utrzymano stan
33.	Procent lesistości Gminy	GUS	4,80%	nie mniejszy niż w roku bazowym	4,8	4,8	Utrzymano stan
34.	Udział gruntów leśnych oraz zadrzewień i zakrzewień w powierzchni ogółem	GUS	6,10%	nie mniejsze niż w roku bazowym	6,08	6,08	Dane zgodne ze Zbiorczym zestawieniem danych dot. gruntów
35.	Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem	GUS	2,7 % (2014)	nie mniejszy niż w roku bazowym	2,8	2,8	Utrzymano stan

Obszar interwencji – zagrożenia poważnymi awariami

36.	Ilość zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej	WIOŚ, KWSP	1	0 zdarzeń rejestrowanych jako zdarzenia o znamionach poważnej awarii	1	1	W latach 2016 – 2017 nie było zdarzeń rejestrowanych jako zdarzenia o znamionach poważnej awarii.
37.	Ilość zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej	WIOŚ, KWSP	6	0 zdarzeń rejestrowanych jako zdarzenia o znamionach poważnej awarii	6	6	W latach 2016 – 2017 nie było zdarzeń rejestrowanych jako zdarzenia o znamionach poważnej awarii.