



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 13 września 2019 r.

WRM-V.062.13.2019.MF

**Pan  
Artur Jaroszewski  
Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

w załączeniu przekazuję materiał informacyjny na sesję Rady Miasta Płocka w temacie „Gazyfikacja lewobrzeżnej części Płocka”. Z uwagi na zakres tematu związany z działalnością podmiotu niezależnego od Gminy Miasto Płock, przekazuję informację opracowaną na podstawie danych udostępnionych od PSG Sp. z o.o.. Ponadto informuję, że Urząd Miasta Płocka poinformował Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. o planowanej Sesji Rady Miasta Płocka, zwracając się jednocześnie z prośbą o wydelegowanie przedstawiciela Spółki do uczestnictwa w spotkaniach.

Proszę również o uwzględnienie przedmiotowego materiału informacyjnego jako informacja w zakresie tematu Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta „Informacja na temat realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części miasta - opracowanie płockiego korzystnego dla mieszkańców programu dofinansowania zakupu kotłów gazowych c.o.”.

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
Artur Nowakowski

URZĄD MIASTA PŁOCKA  
Wydział Obsługi Rady Miasta  
09-400 Płock, pl. Stary Rynek  
2019-09-13

Otrzymują:

1. Artur Jaroszewski – Przewodniczący Rady Miasta Płocka
2. Tomasz Maliszewski – Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
3. WRM.V.- a/a

## **Informacja na temat postępu prac związanych z gazyfikacją lewobrzeżnej części miasta**

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Polskiej Spółki Gazonictwa Sp. Z o.o., podmiotu odpowiedzialnego za realizację budowy inwestycji polegającej na doprowadzeniu gazu na terenie lewego brzegu Gminy-Miasta Płock oraz Gmin ościennych poniżej przedstawiam Państwu harmonogram realizowanych oraz planowanych do realizacji działań zmierzających do gazyfikacji osiedli Radziwie, Góry, Ciechomice.

### **I Etap obejmuje budowę gazociągów od miejscowości Gąbin do granicy powiatu (m. Ciechomice).**

Etap realizowany na terenie gminy Gąbin, podzielony jest na 3 zadania.

#### *1. Przebudowa gazociągu w m. Gąbin.*

Zakończono prace projektowe na głównym odcinku gazociągu DN 315 zasilającym lewobrzeżny Płock.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Planowany termin zakończenia budowy gazociągu - luty 2020 r.

#### *2. Gąbin – Dobrzyków*

Dokumentacja projektowa została opracowana. Uzyskano Decyzję pozwolenie na budowę.

#### *3. Dobrzyków - Ciechomice*

Dokumentacja projektowa została opracowana. Uzyskano prawomocną Decyzję pozwolenie na budowę.

Budowa całego Etapu planowana jest pomiędzy III kwartał 2019r. – II kwartał 2020r.

### **II Etap obejmuje budowę gazociągów w miejscowości Płock. Objęte budową zostaną ulice Ciechomicka, Łącka, Krakówka, Piwna, Ziołowa, Nauczycielska, Edukacyjna, Nizinna, Dobrzykowska, Tokarska, Sannicka, Wąska, Gąbińska.**

Etap podzielony został na 3 zadania:

#### *1. ul.: Ciechomicka, Łącka, Krakówka, Piwna, Ziołowa, Nauczycielska, Edukacyjna*

Planowany termin opracowywania dokumentacji projektowej to III kwartał 2019r.

Budowa gazociągu planowana jest w terminie IV kwartał 2019r. – III kwartał 2020r.

#### *2. ul. Nizinna*

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Zakres planowanego etapu oraz termin realizacji uzależniony jest od uzyskania zgód na umieszczenie gazociągu na działkach prywatnych

W przypadku uzyskania niezbędnych zgód termin budowy planowany jest na III kwartał 2020r.

#### *3. ul.: Dobrzykowska, Tokarska, Sannicka, Wąska, Gąbińska*

Ze względu na brak zgody na umieszczenie gazociągu, (pas drogowy objęty jest gwarancją do 2023r.), planowana jest rezygnacja z realizacji tego zadania

### **III Etap obejmuje budowę gazociągów w miejscowościach: Płock os. Górki od ul. Bukowej i ul. Modrzewiowej, Dobrzyków ul. Obrońców Dobrzykowa, ul. Słoneczną, ul. Południową, ul. Ogrodową, ul. Sadową, ul. Krótką, ul. Osiedlową, ul. Strażacką oraz odcinek sieci gazowej od miejscowości Grabie do miejscowości Koszelówka.**

**IV Etap obejmuje budowę gazociągów na odcinku Płock - ul. Jeziorna, Łąck ul. Grabińska, Grabina, Łąck ul. Warszawska do ul. Gajowej.**

Planowany termin opracowywania dokumentacji projektowej I kwartał 2020r.

Budowa gazociągu planowana jest w terminie III kwartał 2020r. – IV kwartał 2021r.

**V Etap obejmuje budowę gazociągów na osiedlu Radziwie.**

Planowany termin opracowywania dokumentacji projektowej I kwartał 2020r.

Budowa gazociągu planowana jest w terminie III kwartał 2020r. – IV kwartał 2021r.

**Etap VI obejmuje budowę gazociągów w m. Płock os. Góry oraz gazociągów w gminie Łąck.**

Etap podzielony jest na 5 zadań, z czego 1 realizowane jest na terenie gminy Płock.

Planowany termin opracowywania dokumentacji projektowej - IV kwartał 2019r.

Budowa gazociągu IV kwartał 2020r. – III kwartał 2021r.



PREZESIDENT

Miasta Płocka

*Andrzej Nowakowski*